ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6		
			R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.134.218,80	125.368,75	4,00%	4,00%	125.368,75	4,00%	8,00%	188.053,13	6,00%	14,00%	188.053,13	6,00%	20,00%	188.053,13	6,00%	26,00%	188.053,13	6,00%	32,00%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	5.111.896,58																		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.989.182,09	59.675,46	3,00%	3,00%	497.295,52	25,00%	28,00%	696.213,73	35,00%	63,00%	696.213,73	35,00%	98,00%	39.783,64	2,00%	100,00%			
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	1.098.098,16	21.961,96	2,00%	2,00%	43.923,93	4,00%	6,00%	65.885,89	6,00%	12,00%	65.885,89	6,00%	18,00%	87.847,85	8,00%	26,00%	87.847,85	8,00%	34,00%
2.3	DESMONTAGENS, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2.024.616,33	101.230,82	5,00%	5,00%	303.692,45	15,00%	20,00%	404.923,27	20,00%	40,00%	303.692,45	15,00%	55,00%	303.692,45	15,00%	70,00%	101.230,82	5,00%	75,00%
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	7.665.463,47																		
3.1	TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO (VERTICAIS E HORIZONTAIS) DA LAJE E PILARES DA GARAGEM, PILARES E TÚNEL DA PASSARELA E ESCADAS DE EMERGÊNCIA	133.984,80				33.496,20	25,00%	25,00%	33.496,20	25,00%	50,00%	33.496,20	25,00%	75,00%	33.496,20	25,00%	100,00%			
3.2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO DAS ESCADAS DE INCÊNDIO, LAJE DA GARAGEM, PAREDES ESTRUTURADAS E RESERVATÓRIOS INFERIORES E SUPERIORES	1.347.106,36										336.776,59	25,00%	25,00%	336.776,59	25,00%	50,00%	336.776,59	25,00%	75,00%
3.3	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO DOS PILARES DA PASSARELA DO ANEXO	50.712,14										25.356,07	50,00%	50,00%	25.356,07	50,00%	100,00%			
3.4	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS PEÇAS METÁLICOS DOS PAVIMENTOS	3.809.364,00										952.341,00	25,00%	25,00%	952.341,00	25,00%	50,00%	952.341,00	25,00%	75,00%
3.5	ADAPTAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO DO TÉRREO PARA A GARAGEM	9.511,05										4.755,53	50,00%	50,00%	4.755,53	50,00%	100,00%			
3.6	ADAPTAÇÃO DOS ACESSOS À COBERTURA E CASAS DE MÁQUINAS DOS ELEVADORES	39.105,22										19.552,61	50,00%	50,00%	19.552,61	50,00%	100,00%			
3.7	CONSTRUÇÃO DE SALAS TÉCNICAS PARA O SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS DE EMERGÊNCIA	11.536,36										5.768,18	50,00%	50,00%	5.768,18	50,00%	100,00%			
3.8	CONSTRUÇÃO DO MEZANINO EM ESTRUTURA METÁLICA	1.934.921,90													386.984,38	20,00%	20,00%	773.968,76	40,00%	60,00%
3.9	REFORÇO EM FUNDAÇÕES EXISTENTES DEVIDO A SOBRECARGA	233.593,54										116.796,77	50,00%	50,00%	116.796,77	50,00%	100,00%			
3.10	CONSTRUÇÃO DAS BASES DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E GRUPO GEADOR, LOCALIZADOS NA GARAGEM	28.940,45																		
3.11	CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL NO SUBSOLO DO PRÉDIO PRINCIPAL	66.687,65																		
4.0	PAREDES E VEDAÇÕES	994.896,25													248.724,06	25,00%	25,00%	248.724,06	25,00%	50,00%
5.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	1.214.197,34																303.549,34	25,00%	25,00%
6.0	REVESTIMENTO DE PISO	10.384.975,67																		
7.0	ESQUADRIAS METÁLICAS E SERRALHERIA	9.537.696,04				476.884,80	5,00%	5,00%	476.884,80	5,00%	10,00%	476.884,80	5,00%	15,00%	476.884,80	5,00%	20,00%	476.884,80	5,00%	25,00%
8.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	864.599,67																		
8.1	PORTAS E DIVISÓRIAS	788.788,54																		
8.2	FERRAGENS E COMPLEMENTOS	75.811,13																		
9.0	VIDROS E ESPELHOS	3.425.849,62																		
10.0	FORROS	2.035.948,70																		
11.0	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	538.884,03																		
12.0	SISTEMAS ELÉTRICOS	12.584.744,87																		
12.1	CABOS ELÉTRICOS	687.959,01													34.397,95	5,00%	5,00%	68.795,90	10,00%	15,00%
12.2	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS	523.423,77													26.171,19	5,00%	5,00%	52.342,38	10,00%	15,00%
12.3	TOMADAS DE REDE ELÉTRICA CONVENCIONAL	163.676,88													8.183,84	5,00%	5,00%	16.367,69	10,00%	15,00%
12.4	QUADROS ELÉTRICOS	927.684,14													46.384,21	5,00%	5,00%	92.768,41	10,00%	15,00%
12.5	DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO, IDR E DPS	119.201,18													5.960,06	5,00%	5,00%	11.920,12	10,00%	15,00%
12.6	EQUIPAMENTOS DE EQUALIZAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	1.304.825,93													65.241,30	5,00%	5,00%	130.482,59	10,00%	15,00%
12.7	GRUPO GERADOR	1.676.680,81													83.834,04	5,00%	5,00%	167.668,08	10,00%	15,00%
12.8	TOMADAS DE REDE ELÉTRICA MODULAR (PISO ELEVADO)	1.819.425,42													90.971,27	5,00%	5,00%	181.942,54	10,00%	15,00%
12.9	BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY 3F+N+T, N=F;T=50%F SOLIDÁRIA) IP 31, ALUMINIO	881.323,05													44.066,15	5,00%	5,00%	88.132,31	10,00%	15,00%
12.10	ILUMINAÇÃO	3.538.010,74													176.900,54	5,00%	5,00%	353.801,07	10,00%	15,00%
12.11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA	71.608,75													3.580,44	5,00%	5,00%	7.160,88	10,00%	15,00%
12.12	SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	870.925,19													43.546,26	5,00%	5,00%	87.092,52	10,00%	15,00%
13.0	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	962.100,45													48.105,02	5,00%	5,00%	96.210,05	10,00%	15,00%
14.0	SISTEMAS DE REDE LÓGICA ÓPTICA	2.935.839,26													146.791,96	5,00%	5,00%	293.583,93	10,00%	15,00%
15.0	SISTEMAS DE GERENCIAMENTO PREDIAL	8.002.214,41																		
15.1	CONTROLE DE ACESSO	1.086.787,72													54.339,39	5,00%	5,00%	108.678,77	10,00%	15,00%
15.2	CFTV	1.917.740,85													95.887,04	5,00%	5,00%	191.774,09	10,00%	15,00%
15.3	AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO (BMS)	4.997.685,84													249.884,29	5,00%	5,00%	499.768,58	10,00%	15,00%
16.0	SISTEMAS HIDROSANITÁRIOS	1.355.346,19																		
16.1	ÁGUA POTÁVEL FRIA	43.984,52													2.199,23	5,00%	5,00%	4.398,45	10,00%	15,00%
16.2	ÁGUA PLUVIAL COM REUSO	260.231,45													13.011,57	5,00%	5,00%	26.023,15	10,00%	15,00%
16.3	ESGOTO GERAL	1.051.130,22													52.556,51	5,00%	5,00%	105.113,02	10,00%	15,00%
17.0	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2.623.983,45																		
17.1	SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	1.115.356,98													55.767,85	5,00%	5,00%	111.535,70	10,00%	15,00%
17.2	SISTEMA DE HIDRANTES PRESSURIZADOS	191.896,70													9.594,84	5,00%	5,00%	19.189,67	10,00%	15,00%
17.3	SISTEMA DE EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	43.006,90													2.150,35	5,00%	5,00%	4.300,69	10,00%	15,00%
17.4	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	1.273.722,87													63.686,14	5,00%	5,00%	127.372,29	10,00%	15,00%
18.0	SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E PRESSURIZAÇÃO	14.387.935,39																		
18.1	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	11.064.167,98													553.208,40	5,00%	5,00%	1.106.416,80	10,00%	15,00%
18.2	REDE FRIGORÍGENA DE AR CONDICIONADO	2.590.913,72													129.545,69	5,00%	5,00%	259.091,37	10,00%	15,00%
18.3	DIFUSÃO E EXAUSTÃO DE AR CONDICIONADO	513.877,90													25.693,90	5,00%	5,00%	51.387,79	10,00%	15,00%
18.4	DRENO DE AR CONDICIONADO	98.989,49													4.949,47	5,00%	5,00%	9.898,95	10,00%	15,00%
18.5	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS DE EMERGÊNCIA	119.986,30													5.999,32	5,00%	5,00%	11.998,63	10,00%	15,00%
19.0	SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADORES)	5.923.301,51				592.330,15	10,00%	10,00%	592.330,15	10,00%	20,00%	592.330,15	10,00%	30,00%	592.330,15	10,00%	40,00%	592.330,15	10,00%	50,00%
20.0	IMPERMEABILIZAÇÕES E CALAFETAÇÃO NA EDIFICAÇÃO	2.246.956,46																		
20.1	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DOS RESERVATÓRIOS EXISTENTES INFERIORES (SUBSOLO), SUPERIORES (COBERTURA) E NOVOS DO SUBSOLO	59.474,73													29.737,37	50,00%	50,00%	29.737,37	50,00%	100,00%
20.2	IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA DAS EMPENAS NORTE E SUL	245.942,80																		
20.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DAS MARQUISES E DA LAJE DA COBERTURA (INCLUSO LAJES DOS RESERVATÓRIOS E LAJES DAS CASAS DE MÁQUINAS DOS ELEVADORES)	406.923,38																		
20.4	IMPERMEABILIZAÇÃO NA FACE EXTERNA DAS PAREDES DO SUBSOLO DO FOSSO DOS ELEVADORES SOCIAIS E DA GARAGEM	1.449.088,80							434.726,64	30,00%	30,00%	434.726,64	30,00%	60,00%	579.635,52	40,00%	100,00%			
20.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS DAS ÁREAS MOLHADAS (COPAS E SANITÁRIOS)	58.877,75																		
20.6	CALAFETAÇÃO EXTERNA DAS ESQUADRIAS DAS FACHADAS E ESCADAS DE EMERGÊNCIA	26.649,00																		
21.0	PINTURA	1.017.912,28																		
22.0	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS	2.124.732,30																		
22.1	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO ESTACIONAMENTO FRONTAL	485.115,43							145.534,63	30,00%	30,00%	194.046,17	40,00%	70,00%	145.534,63	30,00%	100,00%			
22.2	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO ESTACIONAMENTO LATERAL	1.483.367,52							741.683,76	50,00%	50,00%	741.683,76	50,00%	100,00%						
22.3	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA FRONTAL À ENTRADA DA GARAGEM (NÍVEL DA VIA N2)	156.249,35																		
23.0	SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	145.390,07																		
24.0	SERVIÇOS FINAIS	490.716,45																36.803,73	7,50%	7,50%
	TOTAL POR ETAPA		308.236,99	0,31%		2.072.991,80	2,08%		3.779.732,20	3,79%		5.188.359,67	5,20%		6.716.659,13	6,74%		8.413.464,00	8,44%	
	TOTAL ACUMULADO		308.236,99	0,31%		2.381.228,80	2,39%		6.160.960,99	6,18%		11.349.320,66	11,38%		18.065.979,79	18,12%		26.479.443,79	26,56%	
	TOTAL FINAL	99.709.799,26																		

ITEM	MÊS 7			MÊS 8			MÊS 9			MÊS 10			MÊS 11			MÊS 12		
	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.
1.0	188.053,13	6,00%	38,00%	188.053,13	6,00%	44,00%	188.053,13	6,00%	50,00%	188.053,13	6,00%	56,00%	188.053,13	6,00%	62,00%	188.053,13	6,00%	68,00%
2.1																		
2.2	87.847,85	8,00%	42,00%	87.847,85	8,00%	50,00%	87.847,85	8,00%	58,00%	87.847,85	8,00%	66,00%	87.847,85	8,00%	74,00%	54.904,91	5,00%	79,00%
2.3	101.230,82	5,00%	80,00%	101.230,82	5,00%	85,00%	101.230,82	5,00%	90,00%	101.230,82	5,00%	95,00%	101.230,82	5,00%	100,00%			
3.2	336.776,59	25,00%	100,00%															
3.4	952.341,00	25,00%	100,00%															
3.8	773.968,76	40,00%	100,00%															
3.10	28.940,45	100,00%	100,00%															
3.11	33.343,83	50,00%	50,00%	33.343,83	50,00%	100,00%												
4.0	248.724,06	25,00%	75,00%	248.724,06	25,00%	100,00%												
5.0	303.549,34	25,00%	50,00%	303.549,34	25,00%	75,00%	303.549,34	25,00%	100,00%									
6.0										1.557.746,35	15,00%	15,00%	2.076.995,13	20,00%	35,00%	2.076.995,13	20,00%	55,00%
7.0	476.884,80	5,00%	30,00%	476.884,80	5,00%	35,00%	953.769,60	10,00%	45,00%	953.769,60	10,00%	55,00%	953.769,60	10,00%	65,00%	953.769,60	10,00%	75,00%
8.1							236.636,56	30,00%	30,00%	315.515,42	40,00%	70,00%	236.636,56	30,00%	100,00%			
8.2							22.743,34	30,00%	30,00%	30.324,45	40,00%	70,00%	22.743,34	30,00%	100,00%			
9.0							513.877,44	15,00%	15,00%	513.877,44	15,00%	30,00%	513.877,44	15,00%	45,00%	513.877,44	15,00%	60,00%
10.0							203.594,87	10,00%	10,00%	203.594,87	10,00%	20,00%	203.594,87	10,00%	30,00%	203.594,87	10,00%	40,00%
12.1	68.795,90	10,00%	25,00%	68.795,90	10,00%	35,00%	68.795,90	10,00%	45,00%	68.795,90	10,00%	55,00%	68.795,90	10,00%	65,00%	68.795,90	10,00%	75,00%
12.2	52.342,38	10,00%	25,00%	52.342,38	10,00%	35,00%	52.342,38	10,00%	45,00%	52.342,38	10,00%	55,00%	52.342,38	10,00%	65,00%	52.342,38	10,00%	75,00%
12.3	16.367,69	10,00%	25,00%	16.367,69	10,00%	35,00%	16.367,69	10,00%	45,00%	16.367,69	10,00%	55,00%	16.367,69	10,00%	65,00%	16.367,69	10,00%	75,00%
12.4	92.768,41	10,00%	25,00%	92.768,41	10,00%	35,00%	92.768,41	10,00%	45,00%	92.768,41	10,00%	55,00%	92.768,41	10,00%	65,00%	92.768,41	10,00%	75,00%
12.5	11.920,12	10,00%	25,00%	11.920,12	10,00%	35,00%	11.920,12	10,00%	45,00%	11.920,12	10,00%	55,00%	11.920,12	10,00%	65,00%	11.920,12	10,00%	75,00%
12.6	130.482,59	10,00%	25,00%	130.482,59	10,00%	35,00%	130.482,59	10,00%	45,00%	130.482,59	10,00%	55,00%	130.482,59	10,00%	65,00%	130.482,59	10,00%	75,00%
12.7	167.668,08	10,00%	25,00%	167.668,08	10,00%	35,00%	167.668,08	10,00%	45,00%	167.668,08	10,00%	55,00%	167.668,08	10,00%	65,00%	167.668,08	10,00%	75,00%
12.8	181.942,54	10,00%	25,00%	181.942,54	10,00%	35,00%	181.942,54	10,00%	45,00%	181.942,54	10,00%	55,00%	181.942,54	10,00%	65,00%	181.942,54	10,00%	75,00%
12.9	88.132,31	10,00%	25,00%	88.132,31	10,00%	35,00%	88.132,31	10,00%	45,00%	88.132,31	10,00%	55,00%	88.132,31	10,00%	65,00%	88.132,31	10,00%	75,00%
12.10	353.801,07	10,00%	25,00%	353.801,07	10,00%	35,00%	353.801,07	10,00%	45,00%	353.801,07	10,00%	55,00%	353.801,07	10,00%	65,00%	353.801,07	10,00%	75,00%
12.11	7.160,88	10,00%	25,00%	7.160,88	10,00%	35,00%	7.160,88	10,00%	45,00%	7.160,88	10,00%	55,00%	7.160,88	10,00%	65,00%	7.160,88	10,00%	75,00%
12.12	87.092,52	10,00%	25,00%	87.092,52	10,00%	35,00%	87.092,52	10,00%	45,00%	87.092,52	10,00%	55,00%	87.092,52	10,00%	65,00%	87.092,52	10,00%	75,00%
13.0	96.210,05	10,00%	25,00%	96.210,05	10,00%	35,00%	96.210,05	10,00%	45,00%	96.210,05	10,00%	55,00%	96.210,05	10,00%	65,00%	96.210,05	10,00%	75,00%
14.0	293.583,93	10,00%	25,00%	293.583,93	10,00%	35,00%	293.583,93	10,00%	45,00%	293.583,93	10,00%	55,00%	293.583,93	10,00%	65,00%	293.583,93	10,00%	75,00%
15.1	108.678,77	10,00%	25,00%	108.678,77	10,00%	35,00%	108.678,77	10,00%	45,00%	108.678,77	10,00%	55,00%	108.678,77	10,00%	65,00%	108.678,77	10,00%	75,00%
15.2	191.774,09	10,00%	25,00%	191.774,09	10,00%	35,00%	191.774,09	10,00%	45,00%	191.774,09	10,00%	55,00%	191.774,09	10,00%	65,00%	191.774,09	10,00%	75,00%
15.3	499.768,58	10,00%	25,00%	499.768,58	10,00%	35,00%	499.768,58	10,00%	45,00%	499.768,58	10,00%	55,00%	499.768,58	10,00%	65,00%	499.768,58	10,00%	75,00%
16.1	4.398,45	10,00%	25,00%	4.398,45	10,00%	35,00%	4.398,45	10,00%	45,00%	4.398,45	10,00%	55,00%	4.398,45	10,00%	65,00%	4.398,45	10,00%	75,00%
16.2	26.023,15	10,00%	25,00%	26.023,15	10,00%	35,00%	26.023,15	10,00%	45,00%	26.023,15	10,00%	55,00%	26.023,15	10,00%	65,00%	26.023,15	10,00%	75,00%
16.3	105.113,02	10,00%	25,00%	105.113,02	10,00%	35,00%	105.113,02	10,00%	45,00%	105.113,02	10,00%	55,00%	105.113,02	10,00%	65,00%	105.113,02	10,00%	75,00%
17.1	111.535,70	10,00%	25,00%	111.535,70	10,00%	35,00%	111.535,70	10,00%	45,00%	111.535,70	10,00%	55,00%	111.535,70	10,00%	65,00%	111.535,70	10,00%	75,00%
17.2	19.189,67	10,00%	25,00%	19.189,67	10,00%	35,00%	19.189,67	10,00%	45,00%	19.189,67	10,00%	55,00%	19.189,67	10,00%	65,00%	19.189,67	10,00%	75,00%
17.3	4.300,69	10,00%	25,00%	4.300,69	10,00%	35,00%	4.300,69	10,00%	45,00%	4.300,69	10,00%	55,00%	4.300,69	10,00%	65,00%	4.300,69	10,00%	75,00%
17.4	127.372,29	10,00%	25,00%	127.372,29	10,00%	35,00%	127.372,29	10,00%	45,00%	127.372,29	10,00%	55,00%	127.372,29	10,00%	65,00%	127.372,29	10,00%	75,00%
18.1	1.106.416,80	10,00%	25,00%	1.106.416,80	10,00%	35,00%	1.106.416,80	10,00%	45,00%	1.106.416,80	10,00%	55,00%	1.106.416,80	10,00%	65,00%	1.106.416,80	10,00%	75,00%
18.2	259.091,37	10,00%	25,00%	259.091,37	10,00%	35,00%	259.091,37	10,00%	45,00%	259.091,37	10,00%	55,00%	259.091,37	10,00%	65,00%	259.091,37	10,00%	75,00%
18.3	51.387,79	10,00%	25,00%	51.387,79	10,00%	35,00%	51.387,79	10,00%	45,00%	51.387,79	10,00%	55,00%	51.387,79	10,00%	65,00%	51.387,79	10,00%	75,00%
18.4	9.898,95	10,00%	25,00%	9.898,95	10,00%	35,00%	9.898,95	10,00%	45,00%	9.898,95	10,00%	55,00%	9.898,95	10,00%	65,00%	9.898,95	10,00%	75,00%
18.5	11.998,63	10,00%	25,00%	11.998,63	10,00%	35,00%	11.998,63	10,00%	45,00%	11.998,63	10,00%	55,00%	11.998,63	10,00%	65,00%	11.998,63	10,00%	75,00%
19.0	592.330,15	10,00%	60,00%	592.330,15	10,00%	70,00%	592.330,15	10,00%	80,00%	592.330,15	10,00%	90,00%	592.330,15	10,00%	100,00%			
20.2	122.971,40	50,00%	50,00%	122.971,40	50,00%	100,00%												
20.3				203.461,69	50,00%	50,00%	203.461,69	50,00%	100,00%									
20.5							17.663,33	30,00%	30,00%	17.663,33	30,00%	60,00%	23.551,10	40,00%	100,00%			
20.6							7.994,70	30,00%	30,00%	7.994,70	30,00%	60,00%	10.659,60	40,00%	100,00%			
24.0	36.803,73	7,50%	15,00%	36.803,73	7,50%	22,50%	36.803,73	7,50%	30,00%	36.803,73	7,50%	37,50%	36.803,73	7,50%	45,00%	36.803,73	7,50%	52,50%
TOTAL POR ETAPA	8.568.982,31	8,59%		6.680.417,20	6,70%		7.754.772,95	7,78%		8.891.968,24	8,92%		9.333.309,74	9,36%		8.313.215,22	8,34%	
TOTAL ACUMULADO	35.048.426,10	35,15%		41.728.843,30	41,85%		49.483.616,25	49,63%		58.375.584,49	58,55%		67.708.894,23	67,91%		76.022.109,45	76,24%	

ITEM	MÊS 13			MÊS 14			MÊS 15			MÊS 16			MÊS 17			MÊS 18		
	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.
1.0	188.053,13	6,00%	74,00%	188.053,13	6,00%	80,00%	188.053,13	6,00%	86,00%	188.053,13	6,00%	92,00%	125.368,75	4,00%	96,00%	125.368,75	4,00%	100,00%
2.2	43.923,93	4,00%	83,00%	43.923,93	4,00%	87,00%	43.923,93	4,00%	91,00%	43.923,93	4,00%	95,00%	32.942,94	3,00%	98,00%	21.961,96	2,00%	100,00%
6.0	2.076.995,13	20,00%	75,00%	2.076.995,13	20,00%	95,00%	519.248,78	5,00%	100,00%									
7.0	953.769,60	10,00%	85,00%	476.884,80	5,00%	90,00%	476.884,80	5,00%	95,00%	476.884,80	5,00%	100,00%						
9.0	685.169,92	20,00%	80,00%										685.169,92	20,00%	100,00%			
10.0	203.594,87	10,00%	50,00%	203.594,87	10,00%	60,00%	203.594,87	10,00%	70,00%	203.594,87	10,00%	80,00%	203.594,87	10,00%	90,00%	203.594,87	10,00%	100,00%
11.0							161.665,21	30,00%	30,00%	215.553,61	40,00%	70,00%	161.665,21	30,00%	100,00%			
12.1	68.795,90	10,00%	85,00%	68.795,90	10,00%	95,00%	34.397,95	5,00%	100,00%									
12.2	52.342,38	10,00%	85,00%	52.342,38	10,00%	95,00%	26.171,19	5,00%	100,00%									
12.3	16.367,69	10,00%	85,00%	16.367,69	10,00%	95,00%	8.183,84	5,00%	100,00%									
12.4	92.768,41	10,00%	85,00%	92.768,41	10,00%	95,00%	46.384,21	5,00%	100,00%									
12.5	11.920,12	10,00%	85,00%	11.920,12	10,00%	95,00%	5.960,06	5,00%	100,00%									
12.6	130.482,59	10,00%	85,00%	130.482,59	10,00%	95,00%	65.241,30	5,00%	100,00%									
12.7	167.668,08	10,00%	85,00%	167.668,08	10,00%	95,00%	83.834,04	5,00%	100,00%									
12.8	181.942,54	10,00%	85,00%	181.942,54	10,00%	95,00%	90.971,27	5,00%	100,00%									
12.9	88.132,31	10,00%	85,00%	88.132,31	10,00%	95,00%	44.066,15	5,00%	100,00%									
12.10	353.801,07	10,00%	85,00%	353.801,07	10,00%	95,00%	176.900,54	5,00%	100,00%									
12.11	7.160,88	10,00%	85,00%	7.160,88	10,00%	95,00%	3.580,44	5,00%	100,00%									
12.12	87.092,52	10,00%	85,00%	87.092,52	10,00%	95,00%	43.546,26	5,00%	100,00%									
13.0	96.210,05	10,00%	85,00%	96.210,05	10,00%	95,00%	48.105,02	5,00%	100,00%									
14.0	293.583,93	10,00%	85,00%	293.583,93	10,00%	95,00%	146.791,96	5,00%	100,00%									
15.1	108.678,77	10,00%	85,00%	108.678,77	10,00%	95,00%	54.339,39	5,00%	100,00%									
15.2	191.774,09	10,00%	85,00%	191.774,09	10,00%	95,00%	95.887,04	5,00%	100,00%									
15.3	499.768,58	10,00%	85,00%	499.768,58	10,00%	95,00%	249.884,29	5,00%	100,00%									
16.1	4.398,45	10,00%	85,00%	4.398,45	10,00%	95,00%	2.199,23	5,00%	100,00%									
16.2	26.023,15	10,00%	85,00%	26.023,15	10,00%	95,00%	13.011,57	5,00%	100,00%									
16.3	105.113,02	10,00%	85,00%	105.113,02	10,00%	95,00%	52.556,51	5,00%	100,00%									
17.1	111.535,70	10,00%	85,00%	111.535,70	10,00%	95,00%	55.767,85	5,00%	100,00%									
17.2	19.189,67	10,00%	85,00%	19.189,67	10,00%	95,00%	9.594,84	5,00%	100,00%									
17.3	4.300,69	10,00%	85,00%	4.300,69	10,00%	95,00%	2.150,35	5,00%	100,00%									
17.4	127.372,29	10,00%	85,00%	127.372,29	10,00%	95,00%	63.686,14	5,00%	100,00%									
18.1	1.106.416,80	10,00%	85,00%	1.106.416,80	10,00%	95,00%	553.208,40	5,00%	100,00%									
18.2	259.091,37	10,00%	85,00%	259.091,37	10,00%	95,00%	129.545,69	5,00%	100,00%									
18.3	51.387,79	10,00%	85,00%	51.387,79	10,00%	95,00%	25.693,90	5,00%	100,00%									
18.4	9.898,95	10,00%	85,00%	9.898,95	10,00%	95,00%	4.949,47	5,00%	100,00%									
18.5	11.998,63	10,00%	85,00%	11.998,63	10,00%	95,00%	5.999,32	5,00%	100,00%									
21.0	101.791,23	10,00%	10,00%	152.686,84	15,00%	25,00%	203.582,46	20,00%	45,00%	203.582,46	20,00%	65,00%	203.582,46	20,00%	85,00%	152.686,84	15,00%	100,00%
22.3										78.124,68	50,00%	50,00%	78.124,68	50,00%	100,00%			
23.0										43.617,02	30,00%	30,00%	58.156,03	40,00%	70,00%	43.617,02	30,00%	100,00%
24.0	36.803,73	7,50%	60,00%	36.803,73	7,50%	67,50%	36.803,73	7,50%	75,00%	36.803,73	7,50%	82,50%	36.803,73	7,50%	90,00%	49.071,65	10,00%	100,00%
TOTAL POR ETAPA	8.575.317,95	8,60%		7.464.158,84	7,49%		3.976.365,11	3,99%		1.490.138,22	1,49%		1.585.408,59	1,59%		596.301,09	0,60%	
TOTAL ACUMULADO	84.597.427,40	84,84%		92.061.586,24	92,33%		96.037.951,35	96,32%		97.528.089,57	97,81%		99.113.498,17	99,40%		99.709.799,26	100,00%	